

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ**



**ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

(ΜΕΡΟΣ 2^ο)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002



➤ Θα θέλαμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλους τους αρμόδιους υπάλληλους (μηχανικούς) των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Β και των Δήμων του Νομού Βοιωτίας οι οποίοι μας βοήθησαν καθοριστικά στην σύνταξη του 1^{ου} Τεύχους της Μελέτης το οποίο ήδη έχει παρουσιαστεί .

➤ Επίσης , τους υπαλλήλους Μηχανικούς της Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας που η συμβολή τους στην σύνταξη του 2^{ου} Μέρους αυτής της μελέτης ήταν καθοριστική.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Καταγραφή Μελετών που εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί ή προγραμματίζονται να γίνουν για τον Νομό Βοιωτίας , με φορέα υλοποίησης την Δ.Δ.Ε.
2. Εντάξεις έργων (πράξεων) του Νομού Βοιωτίας στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 .
3. Συνολική παρουσίαση των προτάσεων των ΟΤΑ του Νομού Βοιωτίας στα πλαίσια ένταξής τους στο Γ'ΚΠΣ .
4. Συνολικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006 / Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 6^η εγκύκλιος – εφαρμογής του Γ'ΚΠΣ (Αρ. πρωτ. 30558 / Γ'ΚΠΣ 259) / Γενικά κριτήρια επιλογής πράξεων (έργων & ενεργειών) .

5. Συνοπτική παρουσίαση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα Δημόσια έργα στη Βοιωτία στη φάση υλοποίησής τους .
6. Προτάσεις για έργα που θεωρούνται απαραίτητα να γίνουν στον Νομό .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .

Νόμος υπ' αριθμ. 2860/ΦΕΚ Α' / Αρ. Φύλλου 251/14-11-2000

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Στο 2^ο μέρος της Μελέτης , με θέμα την " Καταγραφή Προβλημάτων στον Τομέα Παραγωγής Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων του Νομού Βοιωτίας " , θα παρουσιαστούν οι εξής θεματικές ενότητες .

- Καταγραφή Μελετών που εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί ή προγραμματίζονται να γίνουν για τον Νομό Βοιωτίας , με φορέα υλοποίησης την Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Με βάση την καταγραφή αυτών , θα γίνει αναφορά σε τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στα διάφορα στάδια υλοποίησής τους .
- Αναφορά στις εντάξεις έργων (πράξεων) του Νομού Βοιωτίας στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 .
- Συνολική παρουσίαση των προτάσεων των ΟΤΑ του Νομού Βοιωτίας στα πλαίσια ένταξής τους στο Γ'ΚΠΣ . Σε αυτό το σημείο θα γίνει εκτενή αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω φορείς υλοποίησης για την τελική ένταξη των προτάσεων τους .
- Με βάση την παραπάνω ενότητα θα παρουσιαστούν οι γενικές αρχές που διέπουν την ένταξη των έργων στο Γ' ΚΠΣ , όπως καθορίζονται από το συνοπτικό σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006 , την 6^η εγκύκλιο – εφαρμογή του Γ'ΚΠΣ (Αρ. πρωτ. 30558 / Γ'ΚΠΣ 259) και τα γενικά κριτήρια επιλογής πράξεων (έργων & ενεργειών) .

- Συνοπτική παρουσίαση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα Δημόσια έργα στη Βοιωτία στη φάση υλοποίησής τους .

- Το τελευταίο μέρος της μελέτης θα αποτελείται από προτάσεις για έργα που θεωρούνται απαραίτητα να γίνουν στον Νομό και που δεν έχουν προταθεί ακόμα από κανέναν φορέα υλοποίησης.

Στο Παράρτημα της Μελέτης , επισυνάπτεται ο Νόμος υπ' αριθμ. 2860/ΦΕΚ Α' / Αρ. Φύλλου 251/14-11-2000 και αφορά την Διαχείριση , παρακολούθηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις.

1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ Δ.Δ.Ε / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .

Στον παρακάτω πίνακα , παρατίθενται οι Μελέτες οι οποίες εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί ή προγραμματίζονται να γίνουν για τον Νομό Βοιωτίας , με φορέα υλοποίησης την Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε , ότι για όλες αυτές οι μελέτες που παρουσιάζονται παρακάτω , έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδοτήσή τους αφού έχουν ενταχθεί σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα (κυρίως χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους) .

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	1.195.000 €	Πιθανός Χρόνος περάτωσης 10/2003. Έχει συνταχθεί ΤΔΕ και εκρεμεί η αξιολογησή του από την Διαχειριστική αρχή. Έχει γίνει προαναγγελία του έργου. Έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης. Προς ένταξη στο Γ ΚΠΣ και Δημοπράτηση .
2.	ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ από χ.θ. 3+ 500 έως χ.θ 9 + 000	4.871.606 , 75 €	Πιθανός χρόνος περαίωσης 30/11/2004. Έχει συνταχθεί ΤΔΕ . Απεστάλει στην ΕΥΔΕΠ. Έχει ανασταλεί η αξιολογησή του. Αναμένεται από την ΔΕΚΕ η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η συμπλήρωση του ΤΔΕ με τις παρατηρήσεις της αναστολής. Έχει γίνει αναγγελία του έργου και έχουν κηρυχθεί απαλλοτριώσεις. Προς ένταξη στο Γ ΚΠΣ και Δημοπράτηση .

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.	ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΠΟ χ.θ. 2 + 800 έως χ.θ. 3 + 500 και από χ.θ. +900 έως χ.θ. 12 + 849.65	5.578.796 ,70 €	Πιθανός Χρόνος περάτωσης 30/11/2006. Περιλαμβάνονται οι μελέτες κόμβων προς Βάγια και Μαυριμμάτι και η μελέτη γέφυρας. Οι μελέτες αυτές έχουν ενταχθεί στην ΣΑΜΠ 0563 και επίκειται η προκυρηξή τους . Πρώτα θα εκπονηθούν οι μελέτες και ύστερα η κατασκευή του έργου .
4.	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΕΛΦΩΝ	88.000 €	Πιθανός χρόνος περαίωσης 4/2003 Θα ζητηθεί από την ΔΜΕΟ παραχώρηση αρμοδιότητας για την προκηρυξή της
5.	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Α – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ)	352.164 ,34 €	Πιθανός χρόνος περαίωσης 3/2004. Έχουν εκπονηθεί η αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας , η αναγνωριστική γεωλογική μελέτη και η Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης .
6.	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Α- ΚΟΜΒΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΘΗΒΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΝΑΒΑΡΙ)	352.164,34 €	Πιθανός χρόνος περαίωσης 3/2004 Έχουν εκπονηθεί η αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας , η αναγνωριστική γεωλογική μελέτη και η Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης . Βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων – Δήμο – ΤΕΕ κλπ. Ύστερα από συνάντηση διενεργήθηκε στον Δήμο Θηβαίων και που αντιτίθεται στις δύο (2) προτεινόμενες από τον μελετητή χαράξεις .

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.	ΔΙΣΤΟΜΟ – ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	191.000 €	Πιθανός Χρόνος περάτωσης 9/2003. Προτάθηκε η σύνταξη της παρούσας για την προκήρυξη συμπληρωματικών εργασιών (γεωτεχνικά – τεχνικά – κόμβος και προσβάσεις – κτηματολόγιο) που δεν μπορούν να εκπονηθούν στα πλαίσια της υπάρχουσας σύμβασης 0562 .
8.	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΦΙΣΣΟΥ ΕΩΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΦΙΣΣΟΥ	120.000 €	Πιθανός χρόνος περαίωσης 12/2003 Μπορεί να προκηρυχθεί άμεσα.
9.	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΘΗΒΩΝ	160.000 €	Πιθανός χρόνος περαίωσης 3/2003. Προτάθηκε η ένταξη της παρούσας για την προκήρυξη συμπληρωματικών εργασιών (γεωτεχνικά) που δεν μπορούν να εκπονηθούν στα πλαίσια της υπάρχουσας σύμβασης 0712

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10.	ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 2 +800 ΕΩΣ Χ.Θ. 3 + 500 ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12 + 849.65	45.000 €	Πιθανός Χρόνος περάτωσης 6/2003. Συντάσσεται από την ΔΔΕ η προκήρυξη της μελέτης και η συγγραφή υποχρεώσεων .
11.	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΠΕ ΠΕΠ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΟΜΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ	193.700 €	Πιθανός χρόνος περαίωσης 2003 Εκρεμεί η έγκριση της ανασύνταξης της οριστικής μελέτης για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. Η μελέτη δεν ολοκληρώνεται με την παρούσα σύμβαση και θα απαιτηθεί η προκήρυξη νέας μελέτης που είναι ήδη ενταγμένη στην ΣΑΜΠ 0563 .
12.	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΗΒΩΝ	234.776,23 €	Έκρεμεί στην ΔΜΕΟ η έγκριση της προμελέτης και ο έλεγχος της ΜΠΕ. Συσχέτιση για ολοκλήρωση της μελέτης με την Περ Γ16
13.	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 1 + 760 ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	704.328,69 €	Έκρεμεί η προέγκριση χωροθέτησης από την ΕΥΠΕ. Δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα η πίστωση για την συνέχιση της μελέτης .

Εκτός από τις επιμέρους παρατηρήσεις – προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα έργα όπως παρουσιάζονται παραπάνω , θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής γενικά συμπεράσματα που βγήκαν μετά από συζήτηση με τους αρμόδιους μηχανικούς της ΔΕΕ .

Συγκεκριμένα , παρόλο που υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των μελετών , τίθεται θέμα χρονικού προγραμματισμού τους. Αυτό οφείλεται σε δύο (2) κυρίους παράγοντες την συγκεκριμένη χρονική περίοδο .

Ο πρώτος παράγοντας είναι η χρονική συγκυρία της Ολυμπιάδας του 2004 στη Αθήνα . Ο σφικτός κρατικός προϋπολογισμός , λόγω των σε εξέλιξη Ολυμπιακών Έργων , έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της χρηματοδότησης των μελετών .

Επίσης τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί για την πλήρη ένταξη κάποιων από αυτά τα έργα στο Γ΄ ΚΠΣ , είναι πολύ μικρά ενώ ο χρόνος που επιβάλλεται για να συνταχθούν άρτιες μελέτες (βασικές και υποστηρικτικές) είναι τέτοιος που πολλές φορές δρα απαγορευτικά στην υλοποίηση του έργου.

2. ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2000-2006 .

2.1 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1.7 «Δασοκομία», του άξονα «Μείωση των έντονων φαινομένων δυσίμου με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές περιοχές » το ακόλουθο έργο :

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ (ΔΡΧ)
Βελτίωση δασικών δρόμων περιοχών Κιθαιρώνα & αναδασώσεων Λιβαδειάς	415.659 (141.6 εκατ. δρχ)

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Δασών Ν. Βοιωτίας.

Αφορά την διάνοιξη και βελτίωση δασικών δρόμων στις περιοχές Κιθαιρώνα και αναδασώσεων Λιβαδειάς, συνολικού μήκους 9,5 χλμ.

Χρηματοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε)

2.2 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1.2 «Ορθολογική αξιοποίηση Υδάτινων πόρων », του άξονα « Μείωση των έντονων φαινομένων δυσίμου με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές περιοχές» το ακόλουθο έργο :

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ (ΔΡΧ)
	Βελτίωση Αρδευτικού Συστήματος Ορχομενού	3.820.000 (1.301.665.000)

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Δημοσίων έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τα έργο αφορά την σύνταξη μελέτης, απαλλοτριώσεις και κατασκευή – βελτίωση υπόγειου αρδευτικού συστήματος σε αναδασμωθείσα έκταση 12.000 στρεμμάτων στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Χρηματοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠ-Ε)

2.3 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1.3 «Αναδασμοί – Παράλληλα έργα », του άξονα « Μείωση των έντονων φαινομένων δειξίμου με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές περιοχές» το ακόλουθο έργο :

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ (ΔΡΧ)
	Συμπληρωματικά έργα Αγ. Βλασίου	234.776,23 (80.000.000)

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Νομαρχιακό Πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας.

Τα έργο αφορά την κατασκευή συμπληρωματικών έργων για την υλοποίηση του ολοκληρωθέντος αναδασμού του αγροκτήματος του Δ.Δ. Αγίου Βλασίου του Δήμου Χαιρώνειας Ν. Βοιωτίας εκτάσεως 7.000 στρεμμάτων.

Χρηματοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠ-Ε)

2.4 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 2.4 «Ανάδειξη και προβολή των τουριστικών πόρων – Αναβάθμιση, Βελτίωση τουριστικής υποδομής », του άξονα «Προστασία περιβάλλοντος – Αξιοποίηση των πολιτιστικών – ιστορικών πλεονεκτημάτων και του τουριστικού προϊόντος» το ακόλουθο έργο :

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Προϋπολογισμός ΕΥΡΩ (ΔΡΧ)
	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΚΥΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	2.054.292,00 (700.000.000)

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων

Τα έργο αφορά την τουριστική ανάδειξη του χώρου των παραποτάμιων εκτάσεων της Έρκυνας που βρίσκεται εντός της αστικής περιοχής του Δήμου Λεβαδέων και αφορά εργασίες ανάπτυξης συνολικού εμβαδού 21,8 στρεμμάτων.

Χρηματοδοτείται κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

2.5 Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Βασίλη Έξαρχου εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.4 «Αναβάθμιση Υποδομής και εξοπλισμού στην Εκπαίδευση», του άξονα «Βασικές και Κοινωνικές Υποδομές. Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων» τα ακόλουθα έργα :

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Προϋπολογισμός (ΔΡΧ)
1	9 ^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	350.000.000
2	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2 ^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ	600.000.000
3	ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ	700.000.000
4	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧΙ ΘΗΒΑΣ	597.000.000
Σύνολο		2.247.000.000

(Το σύνολο των προϋπολογισμών των τεσσάρων έργων (4) έργων που εντάχθηκαν είναι 2.247.000.000 δρχ ή 6.594.277,33 ευρώ)

Με την έγκριση των έργων αυτών που θα υλοποιηθούν από το Νομαρχιακό Πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας κατασκευάζονται 37 νέες αίθουσες διδασκαλίας.

Τα έργα που εντάχθηκαν χρηματοδοτούνται κατά 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Γ' ΚΠΣ.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί αναλυτικά στο 1^ο Μέρος της Μελέτης , θα γίνει μια συνολική παρουσίαση σε μορφή πίνακα των προτάσεων της Ν.Α.Β και όλων των Ο.Τ.Α. του Νομού Βοιωτίας στα πλαίσια ένταξής τους στο Γ' ΚΠΣ .

❖ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ' Κ.Π.Σ.

(Έχουν ανατεθεί [αναμένεται η υπαγραφή σύμβασης] – Προς συμπλήρωση φακέλου για υποβολή του έργου προς ένταξη στο Γ' Κ.Π.Σ.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ (ΚΟΡΩΝΗ) – ΘΙΣΒΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ) .	821.716,80 €
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗ – ΔΑΦΝΗ ΠΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ .	440.205,43 €
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ .	469.552,46 €

❖ Δήμος Λεβαδέων

ΤΟΜΕΙΣ	ΕΡΓΟ (ΤΙΤΛΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΠΡΟΥΠΟΛ.
Μέτρο 3.5. : Διαχείριση Απορριμμάτων	<p>Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Λεβαδέων (Κατασκευή Β' Φάσης ΧΥΤΑ) .</p> <p>Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του ήδη υπάρχοντος ΧΥΤΑ , με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης του χώρου , την αύξηση της δυναμικότητάς του και την δημιουργία βέλτιστων παραμέτρων λειτουργίας .Η κατασκευή του έργου έχει ως σκοπό και την εξυπηρέτηση της διαδημοτικής συνεργασίας για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων .</p>	1.468.000 €
Μέτρο 3.2. : Ευκοινωνιακά έργα - Μεταφορές	<p>Δημοτική οδοποιία – Εσωτερικό δίκτυο Λιβαδειάς</p> <p>Πρόκειται για την διαμόρφωση και βελτίωση των οδών της Λιβαδειάς με στόχο την προσφορά ικανοποιητικών συνθηκών κυκλοφορίας στους κατοίκους και τους διερχόμενους. Απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή και η διαμόρφωση οδών διαμετρικής κυκλοφορίας που θα αναβαθμίσουν το οδικό δίκτυο , θα εξυπηρετήσουν μεταφορές και Υπηρεσίες και θα διευκολύνουν την πρόσβαση. Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις αξιολογούμενες ανάγκες .</p>	2.350.000 €
Μέτρο 3.6. : Οικισμοί	<p>Δημιουργία Πάρκου περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης παρόχθιας έκτασης του ποταμού Έρκυνα .</p> <p>Πρόκειται για την δημιουργία άλσους 60 στρεμμάτων , κατά μήκος της Έρκυνας. Το άλσος θα σχεδιαστεί με πεζόδρομους , γέφυρες , πλατείες κλπ...</p>	4.402.000 €

ΤΟΜΕΙΣ	ΕΡΓΟ (ΤΙΤΛΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΠΡΟΥΠΟΛ.
Μέτρο 4.4. : Πολιτισμός	<p>Αναστήλωση , ανάδειξη και αξιοποίηση Κάστρου Λιβαδειάς</p> <p>Πρόκειται για έργο που αποσκοπεί στην συντήρηση , την ανακατασκευή και την προβολή σημαντικών ιστορικών στοιχείων , καθώς επίσης και σε εργασίες που θα καθιστούν το Κάστρο επισκέψιμο .</p> <p>Αποτελεί σημαντική παρέμβαση για την διάσωση , την ανάδειξη και την προβολή των στοιχείων και των χώρων πολιτιστικής και ιστορικής μνήμης .</p>	1.468.000 €

❖ Δήμος Θηβών

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΧΡΗΜ / ΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΘΗΒΩΝ	Γ ΚΠΣ	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ
2.	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΗΒΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ – ΚΑΝΑΒΑΡΙ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	Γ ΚΠΣ	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ
3.	ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝ	Γ ΚΠΣ	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ
4.	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ	Γ ΚΠΣ	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ
5.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ	Γ ΚΠΣ	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ (Το έργο είχε ενταχθεί στο Β' ΚΠΣ , αλλά λόγω προβλημάτων με την αρχαιολογία είχε σταματήσει).

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6.	ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ	1.452.677,9 €	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
7.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΡΝΟΥ	-	ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

❖ Δήμος Αλιάρτου

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥΪΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ	2.054.292 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Έχει γίνει προκήρυξη της Μελέτης αλλά υπάρχουν ενστάσεις στη διαδικασία ανάθεσης της . (Αναμένεται η συμπλήρωση του πλήρη φακέλου).
2	Β' ΦΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	1.467.351,4 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ (Αναμένεται η συμπλήρωση του πλήρη φακέλου).
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ	1.173.881,1 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ (Αναμένεται η συμπλήρωση του πλήρη φακέλου).
4	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	1.467.351,4 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ (Αναμένεται η συμπλήρωση του πλήρη φακέλου).

❖ Δήμος Σχηματαρίου

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥΪΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	873.200 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Έχει κατατεθεί ολοκληρωμένος Φάκελος για ένταξη του έργου.
2	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ	586.940,05 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ (Αναμένεται η συμπλήρωση του πλήρη φακέλου).
3	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΔΗΛΕΣΙΟΥ	880.410,8 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ (Αναμένεται η συμπλήρωση του πλήρη φακέλου).
4	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΝΟΗΣ	733.675,7 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ Έχει ολοκληρωθεί η αποτύπωση , απομένουν η υδραυλική μελέτη. (Αναμένεται η συμπλήρωση του πλήρη φακέλου).
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ	1.027.146 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ (Αναμένεται η συμπλήρωση του πλήρη φακέλου).
6	Γ' ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ	586.940,5 €	-//-
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ PARKING ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ	645.634,6 €	-//-
8	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ	293.470,2 €	-//-
9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ	586.940,5 €	-//-

❖ Δήμος Διστόμου

Παρακάτω παρατίθενται οι προτάσεις του Δήμου , με σκοπό την χρηματοδότηση τους από το πρόγραμμα του Γ ΚΠΣ.

- Συνολικό αποχετευτικό δίκτυο για τον Ευρύτερο Δήμο Δίστομου – Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων .
- Μουσείο Ορυκτού Πλούτου .
- Βιοτεχνικό Πάρκο.
- Διαμόρφωση και Ανάπλαση Χώρου Μνημείου Σφαγιασθέντων (ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ) .
- Αναπλάσεις Κοινόχρηστων ιστορικών Χώρων (πλατειών – οδών) .
- Αξιοποίηση παραλιακής ζώνης (Για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου που είναι υποβαθμισμένες από την εξόρυξη του Βωξίτη) .
- Σχολικό Συγκρότημα Παραλίας Δίστομου .
- Συνεδριακό Κέντρο για μαρτυρικές πόλεις .

❖ Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΙΚΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ	1.995.597,90 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ ΚΠΣ (Έχει κατατεθεί πλήρης Φάκελος)
2.	ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ	1.731.426,00 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ Κ.Π.Σ. (Έχει κατατεθεί πλήρης Φάκελος)
3.	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΥΛΕΙΑΣ	800.000,00 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ Κ.Π.Σ. (Έχει κατατεθεί πλήρης Φάκελος)

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥΪΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ	785.000,00 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. (Έχει κατατεθεί πλήρης Φάκελος)
5	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ	1.290.000,00 €	ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. (Έχει κατατεθεί πλήρης Φάκελος)

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω φορείς υλοποίησης για την τελική ένταξη των προτάσεων τους , έχουν επιγραμματικά αναφερθεί στο πρώτο μέρος της μελέτης .

Πρίν όμως αναφερθούμε διεξοδικά , εντοπίζοντας συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν στην τελική διαδικασία ένταξης των έργων στο Γ' ΚΠΣ , κρίνεται αναγκαία μία αναφορά στις γενικές αρχές που διέπουν την ένταξη των έργων στο Γ' ΚΠΣ , όπως καθορίζονται από το συνοπτικό σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006 , την 6^η εγκύκλιο – εφαρμογή του Γ'ΚΠΣ (Αρ. πρωτ. 30558 / Γ'ΚΠΣ 259) και τα γενικά κριτήρια επιλογής πράξεων (έργων & ενεργειών) .

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ'ΚΠΣ .

4.1 Συνοπτικό Σχέδιο Περιφερειακής ανάπτυξης 2000-2006 / 6^η Εγκύκλιος – Εφαρμογή του Γ' ΚΠΣ .

4.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έγκριση του Γ'ΚΠΣ αποτελεί το επιστέγασμα μίας τριετούς επίπονης και μεθοδικής προσπάθειας και μίας ανοικτής διαδικασίας με την κοινωνία, προκειμένου να προκριθούν οι καλύτερες δυνατές αναπτυξιακές επιλογές για τη χώρα.

Η νέα διαρθρωτική παρέμβαση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση των ρυθμών της πραγματικής σύγκλισης και με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., στην περιφερειακή σύγκλιση στην ισόρροπη κατανομή της ευημερίας σε ολόκληρη τη χώρα, στην κοινωνική συνοχή, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο πλαίσιο των ευθυνών συντονισμού της εκτέλεσης του ΚΠΣ, καταβάλει την οργανωτική προσπάθεια που του αναλογεί, ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ, αφ' ενός των τεράστιων πόρων που διατίθενται για την εκτέλεση των έργων και των δράσεων και αφ' ετέρου των διατιθέμενων μέσων σε ανθρώπινο δυναμικό, εργαλεία διαχείρισης και βελτιωμένες διαδικασίες υλοποίησης.

4.1.2. ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΠΣ.

Στο πλαίσιο των αρχών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, οργανώθηκε σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο η κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2000-2006 με την συνεργασία των οργάνων προγραμματισμού, Υπουργείων, Περιφερειακών Αρχών και Συμβουλίων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Α' βάρθμιας Αυτοδιοίκησης, με συμμετοχή των Κοινωνικών, Οικονομικών και Επιστημονικών Εταίρων.

Συντάχθηκε το “ Συνοπτικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000 – 2006”, τον Οκτώβριο του 1998, στο οποίο αποτυπώθηκαν οι κεντρικές στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης της χώρας μας και οι κύριες τομεακές και περιφερειακές κατευθύνσεις.

Με επανάληψη των διαδικασιών προγραμματισμού σε πιο εξειδικευμένη μορφή, συντάχθηκε το αναλυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2000 – 2006 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 1999.

Το Μάρτιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου ενέκρινε μετά από σημαντικές διαπραγματεύσεις αυξημένα κονδύλια για τη χώρα μας, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή προσδιορίζουν ένα ύψος πόρων 17,5 τρις, που προβλέπεται να διατεθούν για την υλοποίηση της νέας παρέμβασης μέσω του Γ΄ ΚΠΣ, του Β΄ Ταμείου Συνοχής και των νέων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Τον Ιούλιο του 2000 εγκρίθηκε από το κολέγιο των Επιτρόπων το Γ΄ ΚΠΣ και εντός τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους , αποστάλθηκε και το πλήρες κείμενο του Γ΄ΚΠΣ.

Με βάση τις επιλογές του Σ.Α. 2000 –2006, οι προγραμματικές αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κατήρτισαν τα Σχέδια Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΣΕΠ), τομεακά και περιφερειακά, σε συνάφεια μεταξύ τους ώστε συνολικά να συμβάλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του Προγράμματος. Τα τομεακά και περιφερειακά ΣΕΠ 2000-2006 υποβλήθηκαν στην Ε. Επιτροπή μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2000. Η έγκαιρη υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ε.Ε. μας επέτρεψε να εκμεταλλευτούμε την πρόβλεψη του Κανονισμού για δυνατότητα αναδρομικής επιλεξιμότητας δαπανών από 1/1/2000.

Τον Ιούνιο του 1999 εγκρίθηκαν οι νέοι διαρθρωτικοί Κανονισμοί της Ε.Ε. και βάσει αυτών προσαρμόσθηκαν οι διαδικασίες και το περιεχόμενο των υπό κατάρτιση προγραμμάτων. Επίσης, το Ιούλιο του 1999 εγκρίθηκαν οι ενδεικτικές κατευθύνσεις της Ε.Ε., για τα προγράμματα της περιόδου 2000-2006, που αφορούν τις Περιφέρειες του στόχου 1 και λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων.

Όπως εμφανίζεται παρακάτω οι συνολικά κατανεμημένοι πόροι του νέου διαρθρωτικού προγράμματος στις επιμέρους προτεραιότητες που έχουν τεθεί (Γ΄ ΚΠΣ & Ταμείο Συνοχής) ανέρχονται σε 12,5 τρις δρχ. σε όρους δημόσιας δαπάνης και με εκτιμώμενο συνολικό κόστος

16,2 τρις δρχ.

Παράλληλα σημαντικοί πόροι, ύψους 400 δις δρχ., θα αντληθούν και μέσω των τεσσάρων (4) Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (URBAN, INTERREG, LEADER & EQUAL).

Επισημαίνεται ότι παραμένουν ως αποθεματικά (επίδοσης και προγραμματισμού) ακατανέμητοι πόροι για το Γ' ΚΠΣ ύψους 780 δις δρχ. που θα κατανεμηθούν κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου με συγκεκριμένα κριτήρια επίδοσης και αποτελεσματικότητας.

4.1.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

α. Έγκριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Παράλληλα με τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΚΠΣ, την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου, προωθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε., στο πλαίσιο της κατάρτισης των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Με τις διαβουλεύσεις που έγιναν οριστικοποιήθηκαν οι επιμέρους επιλογές σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο. Οι επιλογές αυτές αντανakλούν και τις αρχικές μας θέσεις.

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, με τις συμφωνηθείσες προσαρμογές, αποστέλλονται για έγκριση στην Ε.Ε. Ήδη έχουν αποσταλεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη", "Πολιτισμός", "Ανάπτυξη Υπαίθρου", "Αλιεία", "Κοινωνία της Πληροφορίας". Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 ολοκληρώθηκε η αποστολή των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Παράλληλα έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. και τα αναθεωρημένα Σχέδια Περιφερειακών Προγραμμάτων.

β. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.

Είναι το αμέσως επόμενο έγγραφο για την υλοποίηση της στρατηγικής του προγράμματος και των προτεραιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία του προγράμματος σε επίπεδο μέτρου, που καταρτίζεται από το κράτος μέλος και αποστέλλεται στην Ε.Ε. για ενημέρωση. Η Αρχή Διαχείρισης πρέπει να εγκρίνει το συμπλήρωμα προγραμματισμού το αργότερο τρεις μήνες μετά από την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος.

Μέτρα

Σε αντίθεση με το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το οποίο απαιτείται συνοπτική μόνο περιγραφή των μέτρων, το συμπλήρωμα προγραμματισμού παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο των μέτρων, τα οποία περιλαμβάνουν :

- την εκ των προτέρων αξιολόγησή τους σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού, δηλαδή την απόδειξη της συνεκτικότητάς τους με τους στόχους των αντίστοιχων προτεραιοτήτων,
- τους σχετικούς με την παρακολούθηση δείκτες σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού που περιλαμβάνουν ιδίως τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης καθώς και :
 - ο τους ειδικούς στόχους, ποσοτικοποιημένους, εφόσον επιδέχονται ποσοτικοποίησης, και τη συνεκτικότητά τους με τις αντίστοιχες προτεραιότητες
 - ο το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ενίσχυση από άποψη πραγματικής υλοποίησης, τα αποτελέσματα και, εφόσον είναι δυνατόν, τις επιπτώσεις τους στο κατάλληλο επίπεδο (προτεραιότητα ή μέτρο)
 - ο την πρόοδο του χρηματοδοτικού σχεδίου

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο κάθε μέτρου, εντός έξι μηνών από την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την επίσπευση του ρυθμού των προγραμμάτων, συνιστάται να παρέχονται προσωρινά κριτήρια επιλογής με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, για μεταγενέστερη επίσημη έγκριση.

Τελικοί δικαιούχοι

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των τελικών δικαιούχων του μέτρου (π.χ. Υπηρεσίες Περιφέρειας, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μ.Μ.Ε. κλπ)

Το χρηματοδοτικό σχέδιο ανά μέτρο

- Ο χρηματοδοτικός πίνακας ανά μέτρο για το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού είναι ο ίδιος που συμπληρώθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Αυτό το χρηματοδοτικό σχέδιο πρέπει να είναι συνεκτικό με το χρηματοδοτικό σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος και να τηρούνται οι βαρύτητες που έχουν αποφασιστεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
- στο χρηματοδοτικό σχέδιο περιλαμβάνεται περιγραφή των ρυθμίσεων χορήγησης της συγχρηματοδότησης για τα μέτρα.

Μέτρα δημοσιότητας

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας παρουσιάζονται με τη μορφή ενός σχεδίου δράσεων που αφορά την επικοινωνία τόσο στο επίπεδο του ΚΠΣ όσο και στο επίπεδο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Όπως καταγράφεται και στις διατάξεις εφαρμογής που συνοδεύουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, για την εξασφάλιση της ομοιογένειας συνοχής και συνεργασίας μεταξύ των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης του ΚΠΣ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η **διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ παρέχει ενιαίες αρχές και πλαίσια προς τις διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και φροντίζει για την συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό.**

Τα σχέδια δράσης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1159/2000.

Ανταλλαγή στοιχείων

Περιγραφή των ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους, για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των στοιχείων που απαιτούνται με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων σχετικά με τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Τα παραπάνω αφορούν ειδικότερα τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στο ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ".

Εκ των προτέρων Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων, ο ρόλος της "εκ των προτέρων" αξιολόγησης στη διαμόρφωση και έγκριση των Προγραμμάτων 2000-2006 είναι καθοριστικός.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού πρέπει να παρέχει -όπως αναφέρεται και στο Έγγραφο

Εργασίας 1 της Ε.Ε. - λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο των μέτρων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκ των προτέρων αξιολόγησή τους σύμφωνα με το άρθρο 41(3) του Κανονισμού. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει :

- την απόδειξη της συνεκτικότητας των μέτρων με τους στόχους των αντίστοιχων προτεραιοτήτων,
- τους σχετικούς με την παρακολούθηση δείκτες σύμφωνα με το άρθρο 36, του κανονισμού με έμφαση στους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης και
- την αξιολόγηση της επάρκειας των προβλεπόμενων προσωρινών κριτηρίων επιλογής έργων

Ειδικότερα και σύμφωνα με το Εγγραφο Εργασίας 2 της Ε.Ε. , η εκ των προτέρων αξιολόγηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού (που θα αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο) θα πρέπει να καλύψει σημεία που δεν αντιμετωπίστηκαν ή αντιμετωπίστηκαν περιορισμένα στην αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως :

- προβλήματα σχετικά με τις δυνατότητες αξιολόγησης και παρακολούθησης που εντοπίστηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο
- συνοχή μεταξύ επιχειρησιακών (σε επίπεδο μέτρου) και γενικών στόχων
- ποσοτικοποίηση των στόχων και των βασικών ανισοτήτων
- αξιοπιστία και βαθμός κάλυψης των αναγκών παρακολούθησης και αξιολόγησης
- μέτρα σύγκρισης και ειδικές διαδικασίες (benchmarking) σε τομείς που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν
- αναμενόμενες επιπτώσεις και αποτελέσματα σε σχέση με τους ειδικούς και τους επιχειρησιακούς στόχους
- εντοπισμό των απαιτούμενων βελτιώσεων στην υλοποίηση και παρακολούθηση
- αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής έργων και του βαθμού που αυτά ενισχύουν την αποτελεσματικότητα

- το βαθμό ύπαρξης ειδικών ρυθμίσεων για καινοτόμες ενέργειες

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να διατυπώσει άποψη, για την ευστοχία του προβλεπόμενου τρόπου εφαρμογής και παρακολούθησης καθώς και για το βαθμό συνέπειας των περιεχομένων του προγράμματος με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στην αξιολόγηση, αν και διαφέρουν από τομέα σε τομέα, ενδεικτικά θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε εκείνα που σχετίζονται :

- Με την ποσοτικοποίηση των στόχων (εκτιμήσεις για το έτος βάσης , το μέσο της προγραμματικής περιόδου (2003) και το 2006) και τη διασύνδεσή τους με τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
- Με την τεκμηρίωση της συμβατότητας των παρεμβάσεων με τις Κοινοτικές πολιτικές.
- Με την εξασφάλιση της συμβατότητας και της συμβολής των παρεμβάσεων στη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας καθώς και σε άλλες ανάλογης σημασίας πολιτικές (π.χ. περιβάλλον, απασχόληση).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ποσοτικοποίηση των στόχων για το 2003, καθώς η επίτευξή τους θα αποτελέσει μεταξύ των άλλων κριτήριο για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίπεδο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού εξειδικεύονται οι δείκτες που αναφέρονται στα κριτήρια αποτελεσματικότητας που περιλαμβάνουν **δείκτες φυσικών αποτελεσμάτων (εκρμών) και δείκτες αποτελεσμάτων**, που εκτιμούν, οι μεν πρώτοι το φυσικό αντικείμενο (χλμ δρόμου, αριθμό ενισχυομένων ΜΜΕ, καταρτιζομένων κλπ) που προβλέπεται να υλοποιηθεί με τους αντίστοιχους πόρους που διατίθενται, οι δε δεύτεροι, τις πρώτες άμεσες ωφέλειες (μείωση χρόνου διαδρομής, αύξηση δυναμικότητας υποδομών, μείωση μεταφορικού κόστους κλπ) για τους άμεσους αποδέκτες από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4.1.4. Γ' ΚΠΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α. Προετοιμασία νέου συστήματος Εφαρμογής

Αναγκαιότητα νέου συστήματος.

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας του συστήματος διοίκησης των

αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αποτέλεσμα και των μεταρρυθμίσεων αυτών ήταν η Ελλάδα να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του ΚΠΣ. Αυτό έχει αναγνωριστεί κατ' επανάληψη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα όμως το Β' ΚΠΣ έδωσε πολύτιμες εμπειρίες και μας "υπέδειξε" την ανάγκη έντασης της προσπάθειας μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις τέτοιας εμβέλειας παρεμβάσεων. Όλοι πλέον γνωρίζουμε το είδος και τη φύση των δυσκολιών που είχε το σύστημα εφαρμογής της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Το θέμα των μηχανισμών εφαρμογής αποτέλεσε ένα μείζον ζήτημα και για τη νέα διαρθρωτική παρέμβαση του Γ' ΚΠΣ, κυρίως, λόγω:

- Του αυξημένου μεγέθους και της φύσης της παρέμβασης
- Της πολύ μεγαλύτερης απαίτησης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα
- Του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με την Ε.Ε.

Είναι γνωστό ότι οι νέοι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε:

- Αποστασιοποίηση της Ε.Ε. (σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο Β' ΚΠΣ) από τις διαδικασίες προγραμματισμού και επιλογής έργων.
- Ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της Ε.Ε. και δυνατότητα επιβολής αυστηρών ποινών.
- Μεταφορά της ευθύνης στο Κράτος – Μέλος και υποχρέωση του να τηρεί συγκεκριμένες διακριτές διαχειριστικές και ελεγκτικές διαδικασίες με θεσμοθετημένες ευθύνες των αρμοδίων αρχών.
- Υπαρκτό τον κίνδυνο οριστικής πλέον απώλειας πόρων σε περίπτωση καθυστερήσεων στη χρήση των πόρων.

Συμπερασματικά η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της διαφάνειας στη νέα αναπτυξιακή παρέμβαση, άλλα και οι αυξημένες απαιτήσεις των νέων κανονισμών, επέβαλλαν την υιοθέτηση ενός συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Γ' ΚΠΣ, διαφοροποιημένου σε σχέση με αυτό του Β' ΚΠΣ. Η χώρα μας αναλαμβάνει πλέον σημαντικές ευθύνες για τη διασφάλιση της χρηστής και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Το

σύστημα αυτό συζητήθηκε και σχετικά πρόσφατα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που έγιναν, συμφωνήθηκε με την Ε.Ε.

Αρχές νέου συστήματος.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εφαρμογής:

- Διαχωρίζονται σαφώς οι λειτουργίες, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των οργάνων που θα υποστηρίξουν το νέο σύστημα. Δεν μπορούν τα όργανα αυτά, παράλληλα με τις διαχειριστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που έχουν, να είναι και φορείς υλοποίησης των έργων και δράσεων.
- Τα όργανα που προβλέπονται εντάσσονται στη λειτουργίες του κράτους λόγω των σημαντικών ευθυνών που αναλαμβάνουν, άλλα και λόγω του ότι εξυπηρετούν ευρύτερους στόχους για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Θα είναι ειδικές υπηρεσίες κατάλληλα συγκροτημένες για την εξυπηρέτηση του στόχου της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΚΠΣ.
- Καθιερώνονται ενιαίες και τυποποιημένες διαδικασίες για τη διαχείριση, τον έλεγχο, τις ροές χρηματοδοτήσεων.
- **Μεταβάλλεται ουσιαστικά η φιλοσοφία και το πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων.** Με την κατάργηση των ετήσιων προκαταβολών από την Ε.Ε. (πλην μιας αρχικής προκαταβολής που δίδεται με την έγκριση του Προγράμματος), το Κράτος Μέλος (προ)χρηματοδοτεί τα έργα με δική του ευθύνη. **Η χρηματοδότηση από πλευράς Ε.Ε. θα γίνεται απολογιστικά, βάσει δεδηλωμένων και πιστοποιημένων δαπανών,** (που θα καταγράφονται στο ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ") σε επίπεδο Νομικής Δέσμευσης (υποέργο). Αυτό οδηγεί στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εξορθολογισμένου συστήματος χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης, με την ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών.
- Υιοθετείται **ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχων** στο πλαίσιο λειτουργίας των Διαχειριστικών Αρχών (πρωτοβάθμιος έλεγχος), της Αρχής Πληρωμής (δευτεροβάθμιος έλεγχος) και του Εξωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου (τριτοβάθμιος έλεγχος). Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει στο 100% τη νομιμότητα και κανονικότητα της διαχείρισης. Οποιαδήποτε απόκλιση θα επιφέρει αντίστοιχη ποινή που θα καταλογίζεται στους υπεύθυνους.

- Καθιερώνεται ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης, επιλογής και ένταξης έργων στα Προγράμματα. Στη διαδικασία αυτή μπαίνουν κανόνες συνεργασίας μεταξύ άμεσα εμπλεκομένων φορέων.
- Καθίσταται υποχρεωτική η μηχανοργάνωση της διαδικασίας ένταξης, χρηματοδότησης, παρακολούθησης και ελέγχου των δράσεων. **Η ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων με την Ε.Ε. καθίσταται ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις και τις πράξεις του ΚΠΣ.**

Η αποτελεσματικότητα της νέας παρέμβασης σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τη λειτουργία όλων όσων εμπλέκονται με την εφαρμογή του ΚΠΣ στο πλαίσιο του νέου συστήματος. Ενός συστήματος που θέτει κανόνες στη διαχείριση και στον έλεγχο, που επιμερίζει ευθύνες, που θέτει κριτήρια στην επιλογή των έργων. Ενός συστήματος όμως που παράλληλα στηρίζεται στις αναγκαίες πολιτικές διεργασίες που επιβάλλει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας. **Οι διεργασίες αυτές πρέπει να αντανakλούν τις ανάγκες και προτεραιότητες της κοινωνίας και να αναδεικνύουν τα σκόπιμα και ώριμα έργα, εισάγοντας στοιχεία ιεράρχησης των αναγκών.**

Όργανα νέου συστήματος.

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος συγκροτούνται τα παρακάτω όργανα:

1. Διαχειριστική Αρχή ΚΠΣ

Ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Έχει τη συνολική ευθύνη προγραμματισμού και εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας και νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του ΚΠΣ.

2. Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ειδικές υπηρεσίες στους φορείς ευθύνης των Προγραμμάτων (Υπουργεία και Περιφέρειες). Έχουν την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής των Προγραμμάτων.

3. Αρχή Πληρωμής

Ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Έχει ως αποστολή την εξασφάλιση

των απρόσκοπτων χρηματοδοτικών ροών για τις παρεμβάσεις του ΚΠΣ.

4. Επιτροπή Εξωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου

Ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης μέσω τρίτοβάθμιου επιπέδου ελέγχου στις Διαχειριστικές Αρχές, την Αρχή Πληρωμής και του Τελικού Δικαιούχους.

Παράλληλα με τα όργανα αυτά λειτουργεί η **Επιτροπή Παρακολούθησης στο πλαίσιο** του ΚΠΣ και του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. Είναι κυρίως ένα “πολιτικό” όργανο στο οποίο συμμετέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι με εποπτικές και στρατηγικές αρμοδιότητες. Η Ε.Π. καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των έργων και έχει την κύρια ευθύνη για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας εκτέλεσης του Προγράμματος.

Η εφαρμογή και η οργάνωση της διαχείρισης του ΚΠΣ θα υποστηρίζεται από την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ). Η υποστήριξη αυτή συνιστάται κυρίως σε θέματα οργάνωσης των Διαχειριστικών Αρχών, στην επιλογή στελεχών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας με την συνεχή κατάρτιση των στελεχών, στην επεξεργασία συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης.

Τα παραπάνω όργανα υποστηρίζονται στη λειτουργία τους από το ΟΠΣ “ΕΡΓΟΡΑΜΑ”, το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στις Γραμματείες των Επιτροπών Παρακολούθησης του Β' ΚΠΣ. Επίσης, θα αναπτυχθούν περαιτέρω εφαρμογές του ΟΠΣ, για τη κάλυψη πρόσθετων λειτουργιών των οργάνων του ΚΠΣ και των τελικών δικαιούχων, οι οποίες και θα ενταχθούν στο Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”.

Το ΟΠΣ “ ΕΡΓΟΡΑΜΑ” καλύπτει όλες τις λειτουργίες οι οποίες αναφέρονται και περιγράφονται στις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η υποχρέωση των φορέων για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων καλύπτεται με Νόμο και θα εξειδικευθεί με Υπουργικές Αποφάσεις.

Επιπλέον, οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούν όλες οι ελεγκτικές αρχές, σε όλα τα επίπεδα του Γ' ΚΠΣ, θα στηρίζονται στα στοιχεία και τα αρχεία που επισήμως θα καταχωρούνται στο ΟΠΣ “ΕΡΓΟΡΑΜΑ”. Τα πορίσματα των ελέγχων, οι απαντήσεις και οι τελικές αποφάσεις θα καταχωρούνται επίσης σ' αυτό.

Θεσμοθέτηση νέου συστήματος.

Η ανάγκη διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και ευθυνών των εμπλεκόμενων με την

παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο φορέων και οργάνων και κυρίως η ανάγκη ισχυρής κατοχύρωσής τους, επέβαλαν την θεσμοθέτηση του νέου συστήματος εφαρμογής.

Για το σκοπό αυτό προωθήθηκε η σχετική επεξεργασία προετοιμασίας ειδικού νομοσχεδίου που αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται και κατατίθεται στη Βουλή για ψήφιση.

Στο πλαίσιο αυτού του νομοσχεδίου:

1. Θεσμοθετούνται οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες των προβλεπόμενων οργάνων, τόσο σε επίπεδο ΚΠΣ, όσο και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
2. Οριοθετούνται οι μεταξύ τους σχέσεις.
3. Προβλέπεται ο τρόπος συγκρότησης των οργάνων αυτών.
4. Παρέχονται στους φορείς ευθύνης των Προγραμμάτων τα μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
5. Δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης των φορέων που έχουν την άμεση ευθύνη υλοποίησης των έργων και δράσεων.

Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας νέου συστήματος εφαρμογής.

Στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπονται οι κρίσιμες φάσεις για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Ειδικότερα προβλέπονται :

1. Ψήφιση νομοσχεδίου.
2. Έκδοση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση των Διαχειριστικών Αρχών. Το ΥΠΕΘΟ επεξεργάζεται τις ΚΥΑ που προβλέπονται στο σχέδιο Νόμου.
3. Συγκρότηση Διαχειριστικών Αρχών στους φορείς ευθύνης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Υπουργεία και Περιφέρειες).
4. Συγκρότηση της Αρχής Πληρωμής (ΥΠΕΘΟ).
5. Έγκριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την Ε.Ε.
6. Έκδοση ΚΥΑ για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης. Το ΥΠΕΘΟ επεξεργάζεται σχέδιο ΚΥΑ.

7. Κατάρτιση Συμπληρώματος Προγραμματισμού, έγκριση του από την Επιτροπή Παρακολούθησης και υποβολή του για ενημέρωση στην Ε.Ε.
8. Κατάρτιση κριτηρίων επιλογής έργων και έγκριση τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
9. Εφαρμογή από τις Διαχειριστικές Αρχές της διαδικασίας ένταξης των έργων.

β. Αναδρομική επιλεξιμότητα δαπανών.

Όπως είναι γνωστό ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα αναδρομικής επιλεξιμότητας των δαπανών από 1-1-2000. Η χώρα μας μερίμνησε να υποβάλει εγκαίρως όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως τη δυνατότητα αυτή. Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής οδήγησε στην ανάγκη υιοθέτησης μιας προσωρινής διαδικασίας ένταξης έργων μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις για τη διαχείριση του Γ' ΚΠΣ. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν από το ΥΠΕΘΟ ειδικές εγκύκλιοι προς όλους τους φορείς ευθύνης (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κλπ.) οι οποίες προβλέπουν τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου έργα και μελέτες προετοιμασίας του Γ' ΚΠΣ να εγγραφούν στο ΠΔΕ και να έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης κατά το μεταβατικό στάδιο.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία ένταξης στο ΠΔΕ για το Γ' ΚΠΣ αφορά κυρίως έργα επείγοντα, απολύτως ώριμα, σαφούς επιλεξιμότητας από

τα Διαρθρωτικά Ταμεία και με σχεδόν βέβαιη την μελλοντική ένταξή τους στα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Είναι προφανές ότι αστοχίες όσον αφορά τα παραπάνω θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα δημοσιονομικής, αλλά και άλλης φύσεως.

Με βάση τις παραπάνω εγκυκλίους οι Περιφέρειες και τα Υπουργεία αποστέλλουν στο ΥΠΕΘΟ τις προτάσεις τους για ένταξη στο ΠΔΕ έργων και μελετών προετοιμασίας του Γ' ΚΠΣ. Οι προτάσεις αυτές (που συνοδεύονται από συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο Έργου συμβατό με το νέο Πληροφοριακό Σύστημα) θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων (εφ' όσον πρόκειται για έργα που εντάσσονται μεν στα Περιφερειακά Προγράμματα, αλλά εκτελούνται από κεντρικούς φορείς), των Περιφερειακών Συμβουλίων ή Νομαρχιακών Συμβουλίων (εφ' όσον πρόκειται για έργα των Περιφερειακών ή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).

Οι προτάσεις αξιολογούνται από το ΥΠΕΘΟ όσον αφορά την επιλεξιμότητά τους, το βαθμό προτεραιότητας και του επείγοντος και για το εάν συνάδουν με τους στόχους του νέου

προγράμματος στο οποίο αναφέρονται.

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω συνιστούν μία προσωρινή διαδικασία. Η οριστική διαδικασία έγκρισης και ένταξης έργων στα νέα επιχειρησιακά Προγράμματα, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου συστήματος, διαμορφώνεται σε μία διαφορετική βάση. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει :

- Συγκρότηση της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
- Έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- Σύνταξη και έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού
- Έγκριση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής έργων από την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με την επιλεξιμότητα, την πληρότητα και ωριμότητα, καθώς και την σκοπιμότητα των έργων.
- Υποχρεωτική καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων των υπό ένταξης έργων στο ΟΠΣ“ΕΡΓΟΡΑΜΑ”. Θα πρέπει να τηρούνται πλήρως συμπληρωμένα τα έντυπα ένταξης του ΟΠΣ (Συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου) καθώς και τα έντυπα παρακολούθησης (Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών και Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου/Υποέργου).

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με βάση και τις οδηγίες που έχουν δοθεί, χρηματοδοτεί απρόσκοπτα τα έργα και τις μελέτες του Γ΄ΚΠΣ. Διαθέσιμοι πόροι ύψους 700 δις δρχ. για το έτος 2000 έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό. Οι πόροι αυτοί είναι απόλυτα επαρκείς να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες χρηματοδότησης ωρίμων, επιλέξιμων και σκόπιμων έργων

4.1.5. ΕΡΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Σε συνέχεια των παραπάνω οι φορείς ευθύνης των προγραμμάτων για την αμέσως επόμενη περίοδο καλούνται να προωθήσουν τις διαδικασίες σύνταξης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, καθώς και τις διαδικασίες που θα ενεργοποιήσουν το νέο πλαίσιο εφαρμογής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις εφαρμογής των προγραμμάτων και στο ειδικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή.

Σχετικά με το συμπλήρωμα Προγραμματισμού θεωρούμε ότι με την προετοιμασία που έχει γίνει (στο πλαίσιο της κατάθεσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) έχει συγκεντρωθεί το αναγκαίο υλικό από τους φορείς ευθύνης, ώστε να μπορεί σύντομα να υποβληθεί στο ΥΠΕΘΟ. Υπενθυμίζεται ότι στη φάση αυτή είναι σκόπιμο οι φορείς ευθύνης να θέσουν προς τους φορείς των προτάσεων προσωρινά κριτήρια ένταξης έργων ή κατηγοριών έργων (επιλεξιμότητα, σκοπιμότητα, ωριμότητα κλπ) ώστε να ληφθούν υπ όψη κατά τη διατύπωση των προτάσεων τους. Επίσης είναι σκόπιμο οι κατηγορίες έργων που προτείνονται από τους φορείς των προτάσεων να συνοδεύονται , για τα κυριότερα τουλάχιστον από αυτά από συνοπτικά τεχνικά δελτία, αλλά και από μια σύντομη έκθεση σκοπιμότητας.

Σε ειδικές τεχνικές συναντήσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα θα επιλυθούν ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.

Για το κρίσιμο θέμα του νέου πλαισίου εφαρμογής του Γ'ΚΠΣ προγραμματίζονται για το αμέσως επόμενο διάστημα ειδικές συναντήσεις με τους φορείς ευθύνης προκειμένου να τεθούν υπ' όψη και άμεσα να ενεργοποιηθούν οι ακριβείς διαδικασίες υλοποίησης του πλαισίου αυτού.

4.2. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ)

4.2.1. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

➤ Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι επί μέρους Κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων (ανάλογα με το Ταμείο που συγχρηματοδοτεί το κάθε Μέτρο) καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685 / 2000, των προβλεπόμενων δαπανών της προτεινόμενης πράξης .

- Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη.
- Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύμφωνα με το Σ.Π.
- Εξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του Μέτρου .

4.2.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

- Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Μέτρου .
- Ανάγκες που καλύπτει η προτεινόμενη πράξη και καταλληλότητα «μεγέθους» της πράξης σε σχέση με αυτές.
- Αναμενόμενοι άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι , βαθμός χρησιμοποίησης από αυτούς.
- Ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ωφέλειες από την πράξη – ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.
- Οικονομική βιωσιμότητα – αποδοτικότητα και κοινωνικό όφελος της πράξης (εξαρτάται από το περιεχόμενο του Μέτρου και προσδιορίζεται αναλόγως / ανάλυση κόστους – οφέλους για τις πράξεις που δημιουργούν έσοδα, μελέτη κόστους-οφέλους για τα Μεγάλα Έργα κλπ).
- Διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της προτεινόμενης πράξης.
- Κοινωνική αποδοχή της προτεινόμενης πράξης.
- Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που υφίστανται (κυρίως του Β'ΚΠΣ) , υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση.

➤ Βαθμός κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων (εξαρτάται από το περιεχόμενο του Μέτρου και προσδιορίζεται αναλόγως).

4.2.3 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

➤ Πληρότητα περιεχομένου προτεινόμενης πράξης σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου (π.χ. η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου ή αποτελεί μέρος ήδη ενταγμένης πράξης, διαθεσιμότητα αναγκαίων οικονομικών πόρων κα).

➤ Λειτουργικότητα της πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με άλλο έργο που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί.

➤ Καθορισμός φορέα λειτουργίας / διαχείρισης του έργου.

➤ Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να διαχειριστεί απρόσκοπτα το έργο από άποψη διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης.

4.2.4 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

➤ Αριότητα υποβαλλόμενης πρότασης (σύμφωνα με τα ΤΔΕ και όπως αυτά θα προσδιοριστούν οριστικά π.χ. παρουσίαση αναγκών που καλύπτονται, στόχων, φυσικού αντικείμενου κλπ).

➤ Ακρίβεια και σαφήνεια των στοιχείων της προτεινόμενης πράξης (π.χ. στόχων, φυσικού, οικονομικού αντικείμενου κλπ.)

➤ Απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης (προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου και όπου απαιτούνται: π.χ. για τα οικοδομικά έργα: προέγκριση χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, διαδικασία απόκτησης

γής, έγκριση αρχαιολογικού Συμβουλίου, οικοδομική άδεια, άδεια δασικής υπηρεσίας κλπ.)

➤ Βαθμός προόδου αρχικών μελετών της πράξης (όπου απαιτούνται, προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου).

➤ Βαθμός προόδου υποστηρικτικών – τεχνικών μελετών της πράξης (όπου απαιτούνται, προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου).

➤ Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τον τελικό δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) της πράξης (προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου).

➤ Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τρίτους (προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου).

➤ Επάρκεια του φορέα υλοποίησης να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.

➤ Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των υποέργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να διοικούν απρόσκοπτα την πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.

4.2.5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

➤ Εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τον ανταγωνισμό.

➤ Εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

- Εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, από τη σχετική νομοθεσία μελετών ή άλλων προϋποθέσεων (π.χ. αποφάσεις συλλογικών οργάνων κλπ) προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο (εξειδικεύονται κατά Μέτρο).
- Τήρηση των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον (εξειδικεύονται κατά Μέτρο).
- Εφαρμογή κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιότητας.
- Συνέπεια με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
- Συνέπεια και συνεκτικότητα με τον γενικότερο εθνικό – περιφερειακό προγραμματισμό και πολιτικές άλλων τομέων σε εθνικό επίπεδο (βελτίωση ανταγωνιστικότητας, μείωση ανισοτήτων, καινοτομική προσέγγιση κ.α).
- Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.
- Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές (εξειδικεύονται κατά Μέτρο και ανάλογα με τη φύση

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ .

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα , γίνεται εμφανής η δυσκολία ένταξης των έργων στο Γ' ΚΠΣ από τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης .

Η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας , της ποιότητας και της διαφάνειας στη νέα αναπτυξιακή παρέμβαση , αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις των νέων κανονισμών , επέβαλλαν την υιοθέτηση ενός συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Γ' ΚΠΣ , διαφοροποιημένου σε σχέση με αυτό του Β' ΚΠΣ.

Συγκεκριμένα , οι αρχές του νέου συστήματος προϋποθέτουν :

- Διαχωρισμός λειτουργιών – αρμοδιοτήτων οργάνων .
- Συγκρότηση ειδικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική εφαρμογή του Γ' ΚΠΣ .
- Καθιέρωση ενιαίων και τυποποιημένων διαδικασιών για την διαχείριση , τον έλεγχο και τις ροές χρηματοδοτήσεων .
- Υιοθέτηση ενός πολυεπίπεδου συστήματος ελέγχων (Πρωτοβάθμιος – Δευτεροβάθμιος – Τριτοβάθμιος) , για την 100% εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης .
- Γενικά κριτήρια επιλογής έργων / ενεργειών προς ένταξη , που έχουν σχέση με την φύση , την σκοπιμότητα την πληρότητα και την ωριμότητα του έργου .

Όλες αυτές οι προϋποθέσεις , αποτελούν πολλές φορές εμπόδιο αξεπέραστο για να γίνουν πράξεις οι προτάσεις των δικαιούχων (φορέων υλοποίησης των έργων) .

Πολλές φορές παρατηρείται :

- ✓ η ανεπάρκεια του του φορέα λειτουργίας να διαχειριστεί το έργο από άποψη διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας οργάνωσης και στελέχωσης

- ✓ Μη αρτιότητα υποβαλλόμενης πρότασης (Μη Πληρότητα φακέλου οριστικών μελετών – έως και τεύχη δημοπράτησης) .
- ✓ Μη υποβολή απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από διάφορες υπηρεσίες .
- ✓ Ανεπάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων .

Όλη αυτή η πολυπλοκότητα της οριστικής ένταξης των έργων , έχει ως αποτέλεσμα έργα τα οποία έχουν μπει στη διαδικασία προσωρινής ένταξης , τελικά να μην εντάσσονται και όλος ο αρχικός προγραμματισμός της περιφερειακής ανάπτυξης συνεχώς να μεταβάλλεται .

Η αναγκαιότητα αυτού του νέου προγράμματος ένταξης των έργων οφείλεται κυρίως στα εξής :

Ποιότητα

Οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων πρέπει να είναι πλήρης , να εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα πλαίσια άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , να ενσωματώνουν την ποιότητα στις προβλέψεις τους και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον χώρο.

Η βελτίωση και η εξασφάλιση της ποιότητας είναι πρωτοβουλίες πρωταρχικής σπουδαιότητας για τις επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών που αναπτύσσονται στην έντονα ανταγωνιστική αγορά του παρόντος και του μέλλοντος. Η εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας αποτελεί ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις βασικό κριτήριο κατάταξης ακόμα και επιλογής των επιχειρήσεων .

Σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποίησε η ΕΣΠΕΛ σε έργα που έγιναν και χρηματοδοτήθηκαν από το Β' ΚΠΣ , διαπιστώθηκε η πρόχειρη και ελλιπή κατασκευή ορισμένων έργων και μάλιστα η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη . Γι αυτό το λόγο οι αυστηρότερες προδιαγραφές

των έργων που επιβάλλει η Ε.Ε μέσω του Γ'ΚΠΣ θεωρείται πλέον επιβεβλημένη.

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ .

Ο Νομός Βοιωτίας , ο περισσότερος αναπτυγμένος νομός περιφέρειας από πλευράς εισοδήματος , (153 % το κατά κεφαλίν εισόδημα στον Νομό) σε σχέση με το αντίστοιχο περιφερειακό το 1981 , (146 % το 1991) και υπολογίζεται 126 % το 2001 , χαρακτηριζόταν από την σημαντική παρουσιά δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα κατά το 1981.

Καθάρά αγροτικός νομός με απασχόληση 35 % στο πρωτογενή τομέα και αντίστοιχα μικρή συμμετοχή , λόγω χαμηλής παραγωγικότητας , του τομέα στη διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ (14.5 %) , αναπτύσσει λόγω κυρίως της πολιτικής αποκέντρωσης της Αττικής κατά την δεκαετία του 1970 μια σημαντική αλλά άναρχη Βιομηχανική συγκέντρωση στις διασυνοριακές με την Αθήνα περιοχές , Σχηματάρι - Οινόφυτα & Θήβα , που συμπεριλαμβάνει μεγάλες και σημαντικές Βιομηχανικές Μονάδες εθνικής σημασίας , καθώς και εντάσει οριακά το μεγάλο , διεθνούς κλίμακας , βιομηχανικό συγκρότημα της Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε. " ΠΕΣΙΝΕ " .

Ο δευτερογενής τομέας , που διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο αποτελώντας την κύρια παραγωγική δραστηριότητα του νομού με 41.2 % απασχόληση το 1981 και 65.5 % συμμετοχή στη διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ υπέστη κατά την περίοδο 1981 – 2001 σημαντικές διαθρωτικές μεταβολές περνώντας διαδοχικά από καταστάσεις έντονης αποβιομηχάνησης και ύφεσης σε διαδικασίες σημαντικής αναβιομηχάνησης και εκσυγχρονισμού με αξιόλογη ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας και εμφάνιση νέων μεγάλων σύγχρονων επιχειρηματικών ομίλων στα πλαίσια κυρίως του Β' ΚΠΣ .

Έτσι το 2001 αναμένεται να απασχολεί το 31 % του ενεργού πληθυσμού και να συμβάλλει κατά 65 % στη διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ βελτιώνοντας κατά πολύ την παραγωγικότητά του , ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά την δυνατότητα του τριτογενούς τομέα να εμφανίζει νέες δραστηριότητες συζευγμένες με την σημαντική βιομηχανική βάση και να δημιουργήσει νέα αξιόλογη απασχόληση απορροφώντας δυναμικό και από τον πρωτογενή και από τον δευτερογενή τομέα μειώνοντας ταυτόχρονα την ανεργία.

Ο νέος αυτός τριτογενής τομέας συζευγμένος με τον δευτερογενή θα απασχολεί το 2001 το 50 % του ενεργού πληθυσμού του νομού και θα συμβάλλει κατά 28 % στην διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ ενώ το 1981 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 24 % και 20 % .

Στον πρωτογενή τομέα η Κωπαΐδα και ο αγροτικός χώρος της περιοχής του Άνω ρου του Βοιωτικού Κηφισσού θα αποτελεί υπολογίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα με παράλληλη διατήρηση και παραδοσιακών και εξυγχιονισμένων και αναδιορθωμένων καλλιεργειών στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Στον τομέα της κτηνοτροφίας , θα εντατικοποιηθεί η ζωική ενσταυλισμένη παραγωγή λευκού κρέατος και θα ενισχυθεί η παραδοσιακή κτηνοτροφία.

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι στον νομό Βοιωτίας αποτελεί σημαντικό κομβικό σημείο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , αλλά και ολόκληρης της χώρας με σημαντική Βιομηχανική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια .

Η Βιομηχανική αυτή ανάπτυξη θα πρέπει να συνδυαστεί με τα κατάλληλα μεγάλα έργα υποδομής που θα πρέπει να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό την δημιουργία μιας θεσμοθετημένης Βιομηχανικής Ζώνης που να

τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές χωροθέτησης Βιομηχανικών Μονάδων , σε συνδυασμό με την κατασκευή των απαιτούμενων έργων – υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος (Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων , ΧΥΤΑ , κλπ.) .

Η μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες περιοχές αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος (Δελφοί – Αράχωβα – Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού – Παραλίες Κορινθιακού κλπ.) , επιβάλλει την δημιουργία μεγάλων κεντρικών οδικών αρτηριών για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα αναφερόμενα σημεία . Ήδη η γεωγραφική θέση του νομού , επιβάλλει την δημιουργία κεντρικών οδικών αξόνων που να συνδέει την Βόρεια με την Νότια , αλλά κυρίως την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα .

Τέλος η ύπαρξη μεγάλων αγροτικών εκτάσεων (κυρίως του κωπαιδικού πεδίου) σε συνδυασμό με τον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής (Λίμνη Υλίκη) , επιβάλλει την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ορθή διαχείριση των υπαρχόντων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των απαραίτητων εγγισβελτιωτικών και αρδευτικών έργων που θα επιτρέψουν το “ πότισμα “ των αγροτικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής , πρόβλημα που είναι έντονο κυρίως τα τελευταία χρόνια .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .

Νόμος υπ' αριθμ. 2860/ΦΕΚ Α' / Αρ. Φύλλου 251/14-11-2000

KPS1

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ν 2860/2000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ : ΦΕΚ Τεύχος Α, Φύλλο 251, Έτος 2000 (14-11-2000)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 294477_1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ :
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2860/ΦΕΚ Α'/Αρ.φύλλου 251/14-11-2000
Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του
κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις.

KPS2
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) "κοινοτικό πλαίσιο στήριξης" (Κ.Π.Σ.): το έγγραφο που καταρτίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή), σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και εγκρίνεται από την Επιτροπή και στο οποίο περιλαμβάνεται η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας, οι προτεραιότητες δράσης και οι ειδικοί στόχοι των διαρθρωτικών Ταμείων και του Κράτους και οι πηγές χρηματοδότησης.

β) "επιχειρησιακό πρόγραμμα": το έγγραφο που υποβάλλεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας και αποσκοπεί στην εφαρμογή του Κ.Π.Σ. της χώρας ή κοινοτικής πρωτοβουλίας.

γ) "Άξονας προτεραιότητας": προτεραιότητα της στρατηγικής που έχει επιλεγεί στο Κ.Π.Σ. ή σε επιχειρησιακό πρόγραμμα.

δ) "μέτρο": το μέσο, με το οποίο πραγματώνεται ένας άξονας προτεραιότητας και το οποίο επιτρέπει τη χρηματοδότηση των πράξεων.

ε) "πράξη": κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος.

στ) "τελικοί δικαιούχοι": οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση των πράξεων. Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων από φορείς που έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές, οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που χορηγούν τις ενισχύσεις.

ζ) "συμπλήρωμα προγραμματισμού": το έγγραφο για την εφαρμογή της στρατηγικής και των αξόνων προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σε επίπεδο μέτρων.

η) "ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα" (Ο.Π.Σ.): το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν το Κ.Π.Σ., τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, το ταμείο συνοχής, τις ιδιωτικές επενδύσεις και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ι) "κανονισμός": ο υπ' αριθ. 1260/99 Κανονισμός (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 "περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία" που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν.2972/2001 (Α' 291) ορίζονται τα ακόλουθα:

"Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται στο
σελίδα 1

KPS2

πλαίσιο του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') ειδικότερα θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, έλεγχο, εφαρμογή ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την εκτέλεση πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και των κατόπιν περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ορίζονται στο πλαίσιο του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τη διαδικασία, το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ενεργειών που εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και αφορούν στη λειτουργία μονάδων όπως: Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τις 14.11.2000, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 2860/2000".

Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ.

1. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. έχει τη συνολική ευθύνη του προγραμματισμού και της εφαρμογής του Κ.Π.Σ.. Ιδίως έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του Κ.Π.Σ., καθώς και το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και το συντονισμό των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. εκπροσωπεί τη χώρα έναντι της Επιτροπής για τα θέματα του Κ.Π.Σ.. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά του με τις εθνικές πολιτικές,

β) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.,

γ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές με τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ιδίως εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων που αφορούν τον τρόπο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων από τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων για κάθε κατηγορία μέτρου, τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και των στοιχείων που τις συνοδεύουν, την προθεσμία υποβολής των προτάσεων για κάθε κατηγορία έργων, την ειδικότερη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ) έχει την ευθύνη και διαχειρίζεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) που αναφέρεται στην παράγραφο 4 σε ό,τι αφορά το Κ.Π.Σ. και μεριμνά ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαχειριστικών αρχών, των Επιτροπών Παρακολούθησης, της Αρχής Πληρωμής, των ελεγκτικών αρχών και της Επιτροπής,

ε) έχει την ευθύνη για τη διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Κ.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού. Επεξεργάζεται τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Κ.Π.Σ. και των επιχειρησιακών προγραμμάτων και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. τροποποιήσεις του Κ.Π.Σ. και των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

στ) ενημερώνει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων, για την εξασφάλιση της συμβατότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αυτών από τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

ζ) επεξεργάζεται και προτείνει τροποποιήσεις του Κ.Π.Σ. προς την Επιτροπή Παρακολούθησής του,

η) επεξεργάζεται, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης του άρθρου 44 του κανονισμού και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. την κατανομή του αποθεματικού αυτού, καθώς και την κατανομή του

αποθεματικού προγραμματισμού,

θ) οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία δημοσιότητας του Κ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Επιτροπή και διαμορφώνει πλαίσιο αρχών δημοσιότητας για τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισμός των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης του Κ.Π.Σ., καθώς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

ι) συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ., την ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Κ.Π.Σ.,

ια) συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων και της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κανονισμού,

ιβ) παρέχει στην Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την επαλήθευση της προσθετικότητας, κατά την έννοια του άρθρου 11 του κανονισμού,

ιγ) εισηγείται τις κατηγορίες και τα κριτήρια των επιλέξιμων δαπανών και

ιδ) παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ..

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 και κάθε σχετική με την εκπλήρωση της αποστολής της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι κατηγορίες και τα κριτήρια των επιλέξιμων δαπανών των πράξεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία δημοσιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τις διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1159/2000.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές εμπειρογνομόνων από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα για την υποβοήθηση του έργου της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. σε ειδικά θέματα και ιδίως σε θέματα συμβάσεων παραχώρησης, συστημάτων παραγωγής έργων, κρατικών ενισχύσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λοιπων θεμάτων που εμπίπτουν στην εφορμογή του κοινοτικού πλαισίου Στήριξης. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των εμπειρογνομόνων κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη.

4. Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν τον προσδιορισμό των πράξεων, τους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα, τα φυσικά, οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των πράξεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, στοιχεία των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται με την έγκριση των πράξεων, τις διαδικασίες και τα στοιχεία υλοποίησης των πράξεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, καθώς επίσης και τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υποχρέων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Π.Σ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση του Ο.Π.Σ. με πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

KPS4
Άρθρο 3
Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση
της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ.

1. Η διαχείριση του Κ.Π.Σ. και η εκτέλεση της αποστολής και των καθηκόντων του άρθρου 2 ασκούνται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ.), η οποία μετανομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται οργανικές μονάδες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, να μεταφέρονται από αυτήν σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητές τους και να μεταφέρονται σε αυτήν οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητες από άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται ειδικές υπηρεσίες για τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.Π.Σ. και να ορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία τους, οι αρμοδιότητές τους, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού τους κατά κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τις υπηρεσίες αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου 7. Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 7.

"2. Οι ειδικές υπηρεσίες που συνιστώνται για τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.Π.Σ. και των κοινοτικών πρωτοβουλιών και υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 20 παρ. 2, λογίζονται για τη συγκρότηση της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, ως διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού."

*** Η παρ.2 προστέθηκε και η υπάρχουσα έλαβε τον αριθμό 1 με το άρθρο 33 Ν.3016/2002,ΦΕΚ Α 110/15.7.2002.

ΚΡ55
Άρθρο 4
Αποστολή και αρμοδιότητες των διαχειριστικών
αρχών επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράμματος είναι αρμόδια να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό:

- α) εφαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού,
- β) εισηγείται στον Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας την ένταξη των πράξεων στα μέτρα του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,
- γ) διασφαλίζει τη συμβατότητα των πράξεων που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα προς το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για το σκοπό αυτόν παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους τελικούς δικαιούχους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,
- δ) παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος και συντάσσει προτάσεις για αναθεώρησή του, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος,
- ε) συλλέγει τα κατάλληλα οικονομικά και στατιστικά δεδομένα και τα εισάγει στο Ο.Π.Σ.,
- στ) συντάσσει τις προτάσεις προσαρμογής του συμπληρώματος προγραμματισμού, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος,
- ζ) συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης και την τελική έκθεση του επιχειρησιακού προγράμματος και τις υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτού και στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ.,
- η) οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάμεση αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 42 του κανονισμού σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. και επεξεργάζεται προτάσεις για την κατάλληλη αξιοποίηση των συμπερασμάτων της,
- θ) παρακολουθεί την τήρηση αυτοτελούς λογιστικής μερίδας για κάθε πράξη από τους τελικούς δικαιούχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο τήρησης στοιχείων και καταχώρισης των λογιστικών εγγράφων των τελικών δικαιούχων που αφορούν τις πράξεις, οι οποίες εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα,
- ι) συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ., την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται,
- ια) διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 6, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με βάση τα πορίσματά τους, ενημερώνει την Επιτροπή, την Αρχή Πληρωμής και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης μετά από σχετικές συστάσεις των ανωτέρω αρχών,
- ιβ) εφαρμόζει τις δράσεις δημοσιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ., την Επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και την Επιτροπή. Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων σχετικά με τη δημοσιότητα και την παροχή πληροφόρησης για τις πράξεις που εκτελούν και

ιγ) παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος.

2. Για επιχειρησιακά προγράμματα Υπουργείου που καλύπτουν πλείονες τομείς πολιτικής του Υπουργείου μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, να ανατίθεται σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στα εδάφια β', γ', ε', θ', και της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών. Η διαχειριστική αρχή συντονίζει και ελέγχει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής.

3. με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και με τη συμμετοχή εμπειρογνομόνων για την υποβοήθηση του έργου των διαχειριστικών αρχών σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 12.

KPS6
Άρθρο 5
Ένταξη πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού
προγράμματος

1. Η ένταξη των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος διενεργείται με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος, ύστερα από αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν με βάση τα κριτήρια ένταξης των μέτρων.
2. Πριν από την απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η οικεία διαχειριστική αρχή γνωστοποιεί τις προς ένταξη προτάσεις στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. και στα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να διατυπώσουν γνώμη εντός εύλογης προθεσμίας που τους τάσσει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση ένταξης μπορεί να εκδίδεται ύστερα από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής. Για τα δημόσια έργα προϋπολογισμού άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, καθώς και για τα δημόσια έργα που παράγουν έσοδα στον τελικό δικαιούχο, η απόφαση ένταξης εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης της πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που προτείνονται για ένταξη στα επιχειρησιακά προγράμματα. Στις πράξεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που βρίσκονται στο στάδιο εκτέλεσης.

KPS7
Άρθρο 6
ΕΛΕΓΧΟΣ από τις διαχειριστικές αρχές
επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράμματος ασκεί τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (ια) σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.

2. Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχει εάν ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει τα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των πράξεων. Ειδικά για τις πράξεις η εφαρμογή των οποίων διέπεται από το ν. 1418/1984, όπως ισχύει κάθε φορά και από τις κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, η διαχειριστική αρχή του προγράμματος προβαίνει υποχρεωτικά σε προέγκριση των σταδίων εξέλιξής τους, όπως τα στάδια αυτά ορίζονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

3. Κατά το στάδιο της εκτέλεσης της πράξης η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχει και με επιτόπιο έλεγχο:

α) τη νομιμότητα των πράξεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των διαδικασιών,

β) την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο,

γ) την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος και

δ) την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

4. Μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της πράξης από τον τελικό δικαιούχο, η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε εποτικό έλεγχο των ποιοτικών, οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της πράξης, καθώς και σε έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση και την απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και συντάσσει σχετική βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον τελικό δικαιούχο.

5. Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται έκθεση και τα πορίσματά της καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ. και κοινοποιούνται στην Αρχή Πληρωμής, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στον τελικό δικαιούχο.

6. Η διαχειριστική αρχή, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2988/1995 του Συμβουλίου, προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου ελέγχου. Μέχρι την περάτωση του ελέγχου και την έκδοση σχετικού πορίσματος, ενημερώνει την Αρχή Πληρωμής και ζητά την αναστολή της χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. Μετά την έγκριση του πορίσματος ελέγχου από τον οικείο υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Αρχή Πληρωμής και εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την άρση της αναστολής χρηματοδότησης ή λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παράβασης, των δημοσιονομικών της επιπτώσεων και των διατάξεων του άρθρου 39 του Κανονισμού, εισηγείται στα αρμόδια όργανα την υποχρεωτική διακοπή της χρηματοδότησης του έργου ή τη μείωση του ύψους της. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών διενεργείται καταλογισμός σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όταν οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν συνιστούν πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα, αντίγραφο του σχετικού φακέλου αποστέλλεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται ειδικότερα η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

KPS8

ειδικότερα τυπικά τους πρασόντα, καθώς και η διαδικασία πληρωμής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2470/1997, του ν. 1256/1982 και του ν. 2685/1999. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης της παραγράφου 2α. Οι δαπάνες της παρούσας παραγράφου μπορεί να βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

8. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τη σύσταση, οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που συνάπτονται με την εφαρμογή και υλοποίηση του Κ.Π.Σ. ή επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΚΡΣ9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΛΗΡΩΜΗ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες της Αρχής Πληρωμής

Η Αρχή Πληρωμής έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών ροών από τα διαρθρωτικά Ταμεία για τα επιχειρησιακά προγράμματα του Κ.Π.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Πληρωμής:

α) καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή τις αιτήσεις πληρωμών και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 του Κανονισμού για όλες τις παρεμβάσεις του Κ.Π.Σ. και είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωμών των διορθωτικών Ταμείων που αφορούν σε αυτές.

β) προσδιορίζει τους δικαιούχους των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κατά επιχειρησιακά πρόγραμμα και διαρθρωτικό Ταμείο και ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση των αντίστοιχων ποσών, από τους λογαριασμούς που αυτό τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

γ) παρακολουθεί τη διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους τελικούς δικαιούχους και εξασφαλίζει ότι πραγματοποιείται στο ακέραιο το συντομότερο δυνατόν.

δ) υποβάλλει στην Επιτροπή, μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τις προβλέψεις και εκτιμήσεις κατά το άρθρο 32 παράγραφος 7 του Κανονισμού.

ε) συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του Ο.Π.Σ. ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

στ) Διενεργεί τους ελέγχους του επόμενου άρθρου.

ΚΡΣ10
Άρθρο 9
Ελεγχοι από την Αρχή Πληρωμής

1. Η Αρχή Πληρωμής διενεργεί:

α) Ελέγχους με διασταύρωση στοιχείων πληρωμών που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ. από τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

β) Ελέγχους στις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ιδίως ως προς την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

γ) Δειγματοληπτικούς ελέγχους στους τελικούς δικαιούχους και στις πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Κ.Π.Σ.. Με πρόταση της Αρχής Πληρωμής οι έλεγχοι του εδαφίου αυτού μπορεί να πραγματοποιούνται από υφιστάμενη ελεγκτική υπηρεσία του Δημοσίου.

2. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του προϊσταμένου της Αρχής Πληρωμής μπορεί ο έλεγχος να ανατίθεται σε ειδική ομάδα ελέγχου στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι της Αρχής Πληρωμής, υπάλληλοι του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες, ή να αναθέτει το έργο του ελέγχου σε ελεγκτικές εταιρείες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών των ομάδων ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 2470/1997, καθώς και ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των εμπειρογνομώνων.

3. Η Αρχή Πληρωμής καταχωρίζει τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων στο Ο.Π.Σ. και τα γνωστοποιεί στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. και του επιχειρησιακού προγράμματος, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και στον τελικό δικαιούχο.

4. Η Αρχή Πληρωμής, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου ελέγχου. Μέχρι την περάτωση του ελέγχου και την έκδοση σχετικού πορίσματος η Αρχή Πληρωμής εντέλλεται την αναστολή της χρηματοδότησης της πράξης από τις οικονομικές υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών ή φορέων και ενημερώνει την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ..

5. Μετά την έκδοση πορίσματος ελέγχου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από εισήγηση της Αρχής Πληρωμής, και μετά από γνώμη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, αίρεται η αναστολή χρηματοδότησης ή, λαμβανομένων υπόψη της βαρύτητας της παράβασης, των δημοσιονομικών της επιπτώσεων και των διατάξεων του άρθρου 39 του Κανονισμού, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου ή μειώνεται το ύψος της. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνεται ο καταλογισμός σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οπου απαιτείται, τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια, για τον έλεγχο των εμπλεκόμενων, πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

6. Η Αρχή Πληρωμής παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των θεμάτων που παρέπεμψε σε άλλες δημόσιες αρχές με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και ενημερώνει την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

KPS11
Άρθρο 10
Οργάνωση και στελέχωση της
Αρχής πληρωμής του Κ.Π.Σ.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται αυτοτελής ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8.

2. Ως προς τη σύσταση της ειδικής υπηρεσίας, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον αριθμό και τη σύνθεση του προσωπικού της κατά κατηγορία, την επιλογή του προϊσταμένου της και τις αμοιβές του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7.

Τεχνική βοήθεια - στήριξη

1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο του Κ.Π.Σ., των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Οι ενέργειες τεχνικές βοήθειας - στήριξης συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη.

2. Στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α' του ν. 1960/1991 μετά τις λέξεις "Εθνικής Οικονομίας" απαλείφονται οι λέξεις "σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών Ε.Ο.Κ. 2052/1988 και 2088/1985".

Στο ίδιο εδάφιο πριν τις λέξεις "ρυθμίζονται θέματα" προστίθενται οι λέξεις "προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών, οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης ή/και να". Στο ίδιο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις "με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου" μετά τις λέξεις "γενικής ή ειδικής διάταξης".

3. Οι διαχειριστικές αρχές, η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και η αρμόδια υπηρεσία για το Ταμείο Συνοχής καταρτίζουν και εκτελούν ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης, το οποίο υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών, η διαδικασία υποβολής και έγκρισής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΡΣ14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.Σ.

Άρθρο 13
Αποστολή και αρμοδιότητες
της Επιτροπής παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

Η Επιτροπή παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή του Κ.Π.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό:

α) αξιολογεί τακτικά την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του Κ.Π.Σ.,

β) εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Κ.Π.Σ., ιδίως την επίτευξη των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση,

γ) εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή,

δ) εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των ταμείων,

ε) προτείνει στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του Κ.Π.Σ., η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του ή να βελτιώσει τη διαχείριση.

ΚΡΣ15
Άρθρο 14
Συκρότηση και οργάνωση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

1. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. αποτελείται από τους Προέδρους των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ., της Αρχής Πληρωμής, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και αντιπροσώπους των Ο.Τ.Α., των οικονομικών και κοινωνικών εταιριών και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, προωθώντας, κατά το δυνατόν, την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. και ορίζονται τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Με όμοια απόφαση δύναται να συγκροτούνται υποεπιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισμό δραστηριοτήτων σε ειδικούς τομείς, το έργο των οποίων δεν θίγει τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. και των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της.

5. Η Επιτροπή παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ.. Συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

6. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. είναι αρμόδια για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.

KPS16
Άρθρο 15
Αποστολή και αρμοδιότητες
των Επιτροπών Παρακολούθησης
των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του.

Στο πλαίσιο αυτό:

α) επιβεβαιώνει και προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθησή του και εγκρίνει κάθε μεταγενέστερη προσαρμογή του.

β) εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει εκάστου μέτρου. Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής χρησιμοποιεί ιδίως:

αα) τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο του μέτρου,

ββ) τη σκοπιμότητα της πράξης (οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνικό όφελος),

γγ) την πληρότητα της πράξης,

δδ) την ωριμότητα της πράξης,

εε) τη συμβατότητα της πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

γ) αξιολογεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

δ) εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί για τα διάφορα μέτρα, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση.

ε) εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.

στ) εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράμματος που δεν επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων.

ζ) με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος προτείνει στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων.

η) προτείνει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του προγράμματος, η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος ή να βελτιώσει τη διαχείριση.

ΚΡΣ17
Άρθρο 16
Συγκρότηση και οργάνωση
των Επιτροπών Παρακολούθησης
των επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Η Επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελείται τουλάχιστον από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, της Αρχής Πληρωμής, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των αρμόδιων Υπουργείων και αντιπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, προωθώντας, κατά το δυνατόν, την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Στις Επιτροπές Παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων περιφερειών συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος και της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ.. Συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

4. Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος είναι αρμόδια για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.

ΚΡ518
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 17
Εξωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) συνιστάται Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων των διαχειριστικών αρχών, της Αρχής Πληρωμής των τελικών δικαιούχων και πράξεων.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων, μελετών και Αξιολόγησης και Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) και τρεις εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικού ελέγχου των κοινοτικών προγραμμάτων.

3. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και η γραμματεία της, η οποία στελεχώνεται με υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων.

4. Η αποστολή της Ε.Δ.ΕΛ. συνίσταται στην εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ιδίως:

α) στον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διαχειριστικών αρχών και της Αρχής Πληρωμής, καθώς και των δαπανών των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι υλοποιούν πράξεις στα πλαίσια του Κ.Π.Σ., των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής,

β) στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιούν οι διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και η Αρχή Πληρωμής,

γ) στην αξιολόγηση των μέτρων και ενεργειών που λήφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές σε συνέχεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν,

δ) στη συνεργασία με την Επιτροπή για το συντονισμό των ελέγχων των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, τη μέθοδο και τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, καθώς και λοιπά θέματα με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των διενεργουμένων ελέγχων,

ε) στην παροχή προς την Επιτροπή δήλωσης, στην οποία συντίθεται τα πορίσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 1994-1999 και 2000-2006, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2064/97 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 1997, 38 (περ. δ') του Κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και 10 (παράγραφος στ') του Κανονισμού 1264/99 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999.

στ) στην ενημέρωση της Επιτροπής ως προς την εξέλιξη των διοικητικών και δικαστικών διώξεων.

5. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές αρχές, στην Αρχή Πληρωμής, στους τελικούς δικαιούχους και στις πράξεις είναι δειγματοληπτικοί, βάσει ετήσιου προγραμματισμού που καταρτίζεται από την Ε.Δ.ΕΛ., ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έλεγχοι εκτός προγραμματισμού, όταν αυτό απαιτείται. Κατά τον έλεγχο εξετάζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των πράξεων και οι διαδικασίες υλοποίησής τους. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται στην έδρα των τελικών δικαιούχων ή στους χώρους υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των πράξεων.

6. Η συγκρότηση των ελεγκτικών ομάδων από υπαλλήλους του Δημοσιονομικού Κλάδου και υπαλλήλους αποσπασμένους στο Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), ο καθορισμός της αποζημίωσης των ελεγκτών για τη

συμμετοχή τους στους ελέγχους ή της αποζημίωσης των μελών και της γραμματείας της Ε.Δ.ΕΛ., το ειδικό επίδομα επίδομα των αποσπασμένων υπαλλήλων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ανωτέρω ελεγκτικές ομάδες ορίζεται με όμοια απόφαση με εκείνες του άρθρου 7 παρ. 7.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 38 Ν.2992/2002, ΦΕΚ Α 54/20.3.2002 ορίζεται ότι: "Το ειδικό επίδομα της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους που αποσπώνται, σε εφαρμογή της διατάξης της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου και νόμου, από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή των εποπτευόμενων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ".

7. Σε ειδικές περιπτώσεις, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να συμμετέχουν στους ελέγχους εμπειρογνώμονες δημόσιοι λειτουργοί ή ιδιώτες, οι οποίοι λόγω της θέσεως ή των ειδικών γνώσεών τους μπορούν να βοηθήσουν το ελεγκτικό έργο. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των εμπειρογνώμωνων.

8. Μετά το πέρας του ελέγχου οι ελεγκτικές ομάδες συντάσσουν εκθέσεις, τις οποίες παραδίδουν στη Διεύθυνση μελετών και αξιολόγησης, που εισηγείται σχετικά στην Ε.Δ.ΕΛ.. Αν διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις, οι εκθέσεις διαβιβάζονται στον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη μέτρων. Εάν προκύπτει θέμα καταλογισμού, αναζητούνται τα ποσά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάκτηση των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

9. Η Ε.Δ.ΕΛ. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα αποτελέσματα των ελέγχων και την αξιολόγηση των μέτρων και ενεργειών που έγιναν κατά την υλοποίηση των πράξεων, με ιδιαίτερη αναφορά στις δημοσιονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών που ενδεχομένως σημειώθηκαν και των μέτρων που λήφθηκαν για τη διόρθωσή τους, την οποία υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς και στην Επιτροπή.

10. Για τις ανάγκες των ελέγχων και τη λειτουργία της Ε.Δ.ΕΛ. συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) Διευθύνσεις: α) Προγραμματισμού και Ελέγχων και β) μελετών και αξιολόγησης, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων σε κάθε τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

11. Η Διεύθυνση προγραμματισμού και ελέγχων διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

- Τμήμα Α' προγραμματισμού και ελέγχου προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και του Ταμείου Συνοχής (Τ.Σ.).

- Τμήμα Β' προγραμματισμού και ελέγχου προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)-τμήμα προσανατολισμού και του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού αλιείας (Χ.Μ.Π.Α.).

- Τμήμα Γ' προγραμματισμού και ελέγχου προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.), των κοινοτικών πρωτοβουλιών και λοιπών χρηματοδοτικών οργάνων.

Η Διεύθυνση μελετών και αξιολόγησης διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

- Τμήμα Α' μελετών και επεξεργασίας στοιχείων και εκθέσεων.

- Τμήμα Β' σύνταξης και εφαρμογής ελεγκτικών προτύπων και επικοινωνίας.

- Τμήμα Γ' αξιολόγησης και πιστοποίησης δαπανών.

12. Για τη στελέχωση των ανωτέρω Διευθύνσεων συνιστώνται οι εξής θέσεις προσωπικού:

α) Τριάντα τρεις (33) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ1 Δημοσιονομικών εκ των οποίων δύο (2) θέσεις Διευθυντών.

β) Εξι (6) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ κλάδου Μηχανικών.

γ) Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ κλάδου Γεωτεχνικών.

δ) Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

ε) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πληροφορικής.

στ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων ΔΕ Δακτυλογράφων-Χειριστών Η/Υ.

ζ) Μία (1) θέση υπαλλήλου ΓΕ κλάδου Επιμελητών.

13. Η στελέχωση των Διευθύνσεων μπορεί να γίνεται και με υπαλλήλους που αποσπώνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα του άρθρου 1 του ν. 2000/1991, όπως ίσχυε κατά την πρώτη εφαρμογή του. Οι αποσπάσεις γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού για χρονικό διάστημα δύο ετών, που μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα θέματα λειτουργίας της Ε.Δ.ΕΛ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καταργηθεί το Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συστήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α'/8.2.1994) και οι αρμοδιότητές του να μεταφερθούν στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) που συνιστάται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης

1. Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του καταστατικού της μονάδας οργάνωσης της Διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α') μετά τις λέξεις του "δημοσίου τομέα" τίθεται τελεία και διαγράφονται οι επόμενες λέξεις μέχρι το τέλος της περιόδου.

2. Οι παράγραφοι 2,3,4,5 του άρθρου 1 του καταστατικού της μονάδας οργάνωσης της Διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) αντικαθίστανται ως εξής:

"2. Υποστηρίζει την οργάνωση της διαχείρισης του Κ.Π.Σ. με την επεξεργασία συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας με συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για το σκοπό αυτό.

3. Υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

4. Προτείνει τη δομή οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών.

5. Προβάλει στη δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στις ειδικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφιο β' και υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο α'."

Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 1 του καταστατικού της μονάδας οργάνωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. που έχει ως εξής: "Υποστηρίζει τους τελικούς δικαιούχους μετά από πρόταση των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων."

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας προστίθεται περίοδος που έχει ως εξής: "με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας."

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας προστίθενται οι λέξεις "το πολύ" μετά τη λέξη "διάρκειας".

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας μετά τις λέξεις "του εποπτεύοντος υπουργού" τίθεται τελεία και διαγράφονται οι επόμενες λέξεις μέχρι το τέλος της περιόδου.

6. Προσωπικό με σχέση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχει προσληφθεί από τους ενδιαμέσους φορείς βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 113/1992 μεταφέρεται και εντάσσεται στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

KPS20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Άρθρο 19
Ταμείο Συνοχής

1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για το Ταμείο Συνοχής και είναι αρμόδιο για την τελική επιλογή και την υποβολή των προτάσεων έργων για χρηματοδότηση από αυτό, για το συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών, όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής του πλαισίου και των κανόνων που εγκρίνονται από το Ταμείο Συνοχής.

2. Η κατ' αρχήν αξιολόγηση των προτάσεων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων, καθώς και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Ο.Π.Σ. γίνεται από τις διαχειριστικές αρχές του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η αρμοδιότητα των διαχειριστικών αρχών ανάλογα με το είδος και τη φύση των έργων, καθώς και ειδικότερα θέματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου από τις διαχειριστικές αρχές.

4. Η Αρχή πληρωμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

5. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της παραγράφου 1 μπορεί να γίνεται μέσω ειδικής υπηρεσίας, εφαρμοζομένων αναλογώς των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 7.

ΚΡ521
Άρθρο 20
Κοινοτικές πρωτοβουλίες

1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και είναι αρμόδιο για την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο τους, καθώς και για το συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

2. Η διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κοινοτικών πρωτοβουλιών γίνεται από διαχειριστικές αρχές που ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Ως προς τη σύσταση των ειδικών υπηρεσιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστικών αρχών, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη σύνθεση του προσωπικού της κατά κατηγορία, την επιλογή του προϊσταμένου και τις αμοιβές του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7.

3. Η Αρχή της Πληρωμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 για τα επιχειρησιακά προγράμματα των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

4. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης που ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ρυθμίζεται κατά πορέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών οργάνων, για την εφαρμογή των διακρατικών συμφωνιών που συνομολογούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, που εντάσσονται στην κοινοτική πρωτοβουλία Interreg, ο τρόπος συμμετοχής σε αυτά τα όργανα, η εφαρμογή των αποφάσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

KPS22
Άρθρο 21
Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης
πετρελαίου και της κηροζίνης θέρμανσης

1. Ειδικά για τη χρονική περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2000 μέχρι και 27 Απριλίου 2001, ο φόρος που αναφέρεται στις περιπτώσεις στ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α'), για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την κηροζίνη θέρμανσης, αντίστοιχα, ορίζεται σε έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (6. 150) δραχμές το χιλιόλιτρο.

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 16 Οκτωβρίου 2000.

1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 2388/1996 διάρκεια επιδότησης, όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α'), παρατείνεται αφότου έληξε για χρονικό διάστημα ενός (1) ακόμη έτους.

Τα ποσά που θα απαιτηθούν από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα βαρύνουν κατά το ήμισυ τον Ο.Α.Ε.Δ. και κατά το ήμισυ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2388/1996 (ΦΕΚ 50 Α') και της εκδοθείσας κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης με αριθμ. 33492/23.7.1996.

2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α') ειδική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών παρατείνεται, αφότου έληξε, για ένα ακόμη δωδεκάμηνο, εφόσον ο επιδοτούμενος παραμένει ανεργός μετά τη λήξη της αρχικής επιδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 19 του ν. 2458/1997.

3. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 2458/1997 προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής:

"7. Ο αναγνωριζόμενος κατά τις παραγράφους 3 και 4 χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 14.2.1997, τα δε οικονομικά αποτελέσματα από την πρώτη του επομένου μήνα της δημοσίευσής του παρόντος."

ΚΡ524
Άρθρο 23

Το κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 420/1991 (ΦΕΚ 153 Α') Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών επιχορηγείται ετησίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, με ποσοστά ένα τοις εκατό (1%) επί του ορίου πληρωμών των μη συγχρηματοδοτούμενων έργων καθενός από τα Υπουργεία αυτά.

KPS25
Άρθρο 24
Διαχείριση, παρακολούθηση του προγράμματος
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Σύσταση "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."

1. Ειδικά για τη διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" εφαρμόζονται και οι παρακάτω διατάξεις:

α) Ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του προγράμματος συνιστάται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

β) Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ορίζεται, με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 16, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

γ) Η ένταξη των πράξεων στα μέτρα του προγράμματος, που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5, ύστερα από συμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. α) Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του τελικού δικαιούχου, η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη του στις διαδικασίες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ένταξης και υλοποίησης των πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και η απόδοσή τους σε παραγωγική λειτουργία, από την ανώνυμη εταιρεία της επόμενης παραγράφου.

β) Επιτρέπεται, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του, κατ' αρχήν, τελικού δικαιούχου και της εταιρείας της επόμενης παραγράφου, η οποία κοινοποιείται στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, η εκτέλεση χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους της εταιρείας, ως τελικού δικαιούχου, πράξεων ή μέτρων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε." και καταρτίζεται το καταστατικό της.

4. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

6. Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του επιχειρησιακού προγράμματος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου.

β) Η ανάληψη, της τελικής δικαιούχου, της υλοποίησης, πράξεων ή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ", κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2β του παρόντος άρθρου.

γ) Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην απόφαση καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της διαχείρισης και της παραγωγικής λειτουργίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Με το καταστατικό της εταιρείας καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί της εταιρείας και εξειδικεύονται οι επιτρεπόμενες δράσεις της για την επίτευξή τους.

7. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ..

Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του, και υπογράφει σύμβαση διαχείρισης με την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η αμοιβή του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της εταιρείας. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994.

8. Η εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση των σκοπών της.

9. Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α.

10. Στην εταιρεία επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2000/1991, όπως ίσχυε κατά την πρώτη εφαρμογή του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Για το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 8 του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., όπως αυτό καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α').

Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τον αριθμό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους πρόσληψης του προσωπικού, την κατανομή του σε τμήματα, την εξέλιξη και τον πειθαρχικό έλεγχο του, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. της εταιρείας, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισμός Προμηθειών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των ανωτέρω συμβάσεων.

11. α) Με το καταστατικό της εταιρείας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους πόρους της εταιρείας, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται

από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

β) Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Εκτός από την ασκούμενη, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες εποπτεία, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η μεγάλη σφραγίδα του κράτους

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ